

## Glasfaserausbau: Projektübersicht

Cluster	Bereich	Zwischenstand	Anschaltung für die Kunden geplant
01	Daubach Stahlhofen Untershausen	Netz ist im Bau	ab Dezember 2023
02	Gackenbach Horbach Hübingen	Netz ist im Bau	ab Mai 2024
03	Heilberscheid Montabaur - Bladernheim - Ettersdorf - Reckenthal Nomborn	Netz ist im Bau	ab April 2024
04	Görgeshausen Nentershausen	Netz ist im Bau	ab April 2024
05	Oberelbert Welschneudorf	Netz ist im Bau	ab Oktober 2023
06	Boden Ruppach-Goldhausen	Baubeginn geplant für Herbst 2023	ab Juli 2024
07	Girod Großholbach	Baubeginn geplant für Herbst 2023	ab Juni 2024
08	Heiligenroth	Baubeginn geplant für Herbst 2023	ab August 2024
09	Niederelbert	Netz ist im Bau	ab Dezember 2023
10	Holler	Netz ist im Bau	ab Dezember 2023
11	Kadenbach Neuhäusel-Ost Eitelborn (teilweise)	Baubeginn geplant für Herbst 2023	ab März 2024
12	Neuhäusel-West Simmern	Baubeginn geplant für 2023	ab März 2024
13	Montabaur: - Elgendorf - Eschelbach	Netz und techn. Anlagen sind fertig.	ab zweite Hälfte September 2023
14	Montabaur - Horressen	Netz und techn. Anlagen sind fertig	läuft derzeit
15	Montabaur - Nord - Wirzenborn	Netz und techn. Anlagen sind weitgehend fertig	ab zweite Hälfte Dezember 2023
16	Montabaur - Schulzentrum - West	Netz und techn. Anlagen sind fertig	ab zweite Hälfte September 2023
17 & 18	Montabaur - Mitte - Süd	Netz und techn. Anlagen sind weitgehend fertig	ab Ende Oktober 2023
19	Eitelborn	siehe Cluster 11	
20	Niedererbach Nur Straßen „Im Pitzling“ und „Im Sand“ (teilweise)	Baubeginn geplant für Frühjahr 2024	ab Sommer 2024
	Montabaur Gewerbegebiet Werkhallen	Baubeginn geplant für Frühjahr 2024	ab Sommer 2024

Die Ortsgemeinde Niedererbach (außer Straßen „Im Pitzling“ und „Im Sand“) sowie Teile von Eitelborn, Kadenbach, Neuhäusel und Nentershausen und auch das Quartier Süd in Montabaur wurden und werden anderweitig mit gigabit-fähigen Anschlüssen versorgt, so dass hier nicht gebaut werden muss.

Stand: August 2023